

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๘๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๒ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๑๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๕๑ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๕๙ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๘๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๔,๗๒๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๑,๒๘๕,๙๓๖.๑๔ บาท คิดเป็น ๙๓.๗๒ %

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๔) ☐ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕) ☒ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๕-มิ.ย.๖๕) ☐ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๕-ก.ย.๖๕)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๔,๐๘๐ -๓๙,๒๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๔๙,๕๙๒	๔๒๕,๒๘๘	๑๒	๑๒
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๕๘๔	๓๖,๕๓๖	๑๒	๑๒
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๕๘๔	๓๖,๕๓๖	๑๒	๑๒
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	๘๖,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๘,๓๖๐	๖๘,๐๔๐	๑๒	๑๒
๕	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๒,๗๕๐,๔๐๐ -๑,๔๘๓,๖๘๕	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๑,๒๖๖,๗๑๕	๑๒	๑๒
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๔,๒๕๗,๑๘๐ -๒๗๒,๑๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๔๙๐,๑๐๐	๓,๔๙๔,๙๔๐	๑๒	๑๒
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/							๙,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๘๔,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๙๓,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๑,๑๐๐	๒๘๒,๓๐๐	๑๒	๑๒
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๘๐๗,๔๘๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๐,๖๔๐	๗๘๖,๘๔๐	๑๒	๑๒
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๘,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๓๐๐,๐๐๐ +๑๖๖,๙๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๖๖,๙๔๐	๑	๑
๑๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/							๒๐,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๓๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๙๐๐	๑๓๑,๑๐๐	๑๒	๑๒
๑๖	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๘๙,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๔,๙๓๐	๘๔,๔๗๐	๓	๓
๑๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๘๖๗,๐๐๐ -๗๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๔,๔๓๓	๗๖๗,๕๖๗	๑๒	๑๒
๑๘	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๒๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๒,๔๔๐	๔๗,๕๖๐	๑๒	๑๒
๑๙	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๔,๕๗๖	๒๕,๔๒๔	๑๒	๑๒
๒๐	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๒,๑๒๐	๔๗,๘๘๐	๖	๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ +๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๑,๓๒๑	๕๘,๖๗๙	๑๒	๑๒
๒๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๑๐๐,๐๐๐ +๘๗๓,๒๓๕ -๙๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๖,๖๖๓.๖๐	๘๕๖,๕๗๑.๔๐	๑	๑
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐
๒๔	ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๐,๐๐๐ +๒๗,๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๔๑๙	๗๗,๔๘๑	๔	๔
๒๕	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐ +๒๗๙๐๐ -๒๗๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๒๓๓	๒๙,๗๖๗	๔	๒
๒๖	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ , พ.ค.๖๕							/	๓๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒	๒
๒๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๙๔๐	๗๙,๐๖๐	๔	๔
๒๘	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๕๐,๐๐๐ +๘๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๓๖,๑๙๓	๙๕,๘๐๗	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๙	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐ +๓๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๑๙๖.๙๐	๑๖๙,๘๐๓.๑๐	๑๒	๑๒
๓๐	ค่าโทรศัพท์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๔,๖๔๑.๔๔	๕,๓๕๘.๕๖	๑๒	๑๒
๓๑	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๑,๙๐๘.๘๐	๖๘,๐๙๑.๒๐	๑๒	๑๒
๓๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงานเหล็กสีเทา	+๔๙,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๙,๐๐๐	๑	๑
๓๓	พัฒนาระบบปริ้นท์คอมพิวเตอร์ ขนาด ๑๘ นิ้ว	+๑๐,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๑๐,๕๐๐	๑	๑
๓๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบ เกียร์ธรรมดา	+๔๓,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕๐๐	๔๓,๐๐๐	๑	๑
๓๕	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๔,๐๐๐	๑	๑
๓๖	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕							/	๒๘,๖๒๐	๗,๓๘๐	๑๒	๑๒
๓๗	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๓๘	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๓๙	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แถลง	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๕							/	๐	๒๕,๐๐๐	๑	๑
๔๐	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ย.๖๕							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔๑	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๗๒๔,๔๖๐ -๘๗๘,๓๕๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๐๖,๔๗๑.๒๙	๗๓๙,๖๓๘.๗๑	๑๒	๑๒
๔๒	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๔,๖๑๒.๙๐	๑๗,๓๘๗.๑๐	๑๒	๑๒
๔๓	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๔๘,๑๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๗๐๐	๒๔๒,๔๐๐	๑๒	๑๒
๔๔	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๓๓,๓๒๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๗,๘๕๕	๔๑๕,๔๖๕	๑๒	๑๒
๔๕	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐ +๒๓๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๑๐,๖๐๐	๔๒๑,๔๐๐	๑	๑
๔๖	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐ +๒๐๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๓,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	๑๒	๑๒
๔๗	ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐ +๑๗,๐๐๐ -๒๓,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๒๔,๐๐๐	๑๒	๑๒
๔๘	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๙,๘๐๐ +๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๖๐๐	๓๑,๒๐๐	๑๒	๑๒
๔๙	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๔๑,๙๐๐ +๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑,๓๙๕	๒๔๘,๕๐๕	๑๒	๑๒
๕๐	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๑,๖๐๐ +๓๖,๕๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๕,๑๕๑.๗๐	๑๐๒,๙๔๘.๓๐	๑๒	๑๒
๕๑	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๒๐,๐๐๐ +๘๓,๒๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๗,๗๐๐	๘๕,๕๐๐	๑๒	๑๒
๕๒	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐ +๖๑,๑๕๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๘,๓๖๘	๕๒,๗๘๒	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕๓	ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๖,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค-เม.ย. ๖๕						/	๕๒๐	๕,๔๘๐	๑	๑	
๕๔	ค่าประกันภัยรถยนต์	๓,๕๐๐	กองคลัง	ก.ค. ๖๕	/						๓,๕๐๐	๐	๑	๐	
๕๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๕	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๕๖	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๗,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๑๑,๗๐๙.๖๓	๒๖,๐๙๐.๓๗	๑๒	๑๒	
๕๗	ค่าวัสดุสำนักงาน	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕						/	๓,๖๖๐.๓๐	๑๖,๓๓๙.๗๐	๔	๔	
๕๘	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๓๙,๔๐๐ +๓๓,๕๐๐	กองคลัง	ก.ค.-ก.ย. ๖๕						/	๑๑,๐๔๕	๖๑,๘๕๕	๑๒	๑๒	
๕๙	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๕๗,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕						/	๑,๓๗๐	๑๐๕,๖๓๐	๔	๔	
๖๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	+๒๖,๐๐๐	กองคลัง	ก.ค.-ก.ย. ๖๕						/	๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๑	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๕						/	๑๐,๗๒๑	๑๙,๒๗๙	๑๒	๑๒	
๖๒	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๒๐,๗๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕						/	๖๐๐	๒๐,๑๐๐	๑	๑	
๖๓	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ - คอมพิวเตอร์ All In One	๑๗,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕						/	๑๐๐	๑๖,๙๐๐	๑	๑	
๖๔	- คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล	+๔๖,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕						/	๒๐๐	๔๕,๘๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๖๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๓,๙๗๐,๒๑๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ๗.๘๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๒,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท
งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕๙ โครงการ คิดเป็น ๙๒.๑๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๓,๙๒๗,๗๑๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
๑๒,๗๐๓,๓๓๔.๔๔ บาท คิดเป็น ๙๑.๒๑ %

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๕	ค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๕๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. ๖๔ , ม.ค. ๖๕, เม.ย.๖๕							/	๑๑,๗๕๐	๔๓,๒๕๐	๒	๒
๖๖	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๓๐๐,๐๐๐ -๒๑๕,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔- ก.ย.๖๕							/	๒๘,๑๐๗	๕๖,๓๙๓	๑๒	๑๒
๖๗	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค. ๖๕	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐
๖๘	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๕,๐๐๐ +๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๕							/	๘,๐๙๓	๗๖,๙๐๗	๑	๑
๖๙	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ. ๖๕	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐
๗๐	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๕							/	๗๐	๙,๙๓๐	๑	๑
๗๑	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๕							/	๕๐	๔๔,๙๕๐	๑	๑
๗๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕,๐๐๐ +๕๑,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๔ , มี.ค.๖๕	/							๕๖,๕๐๐	๐	๒	๐
๗๓	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๕							/	๒๐๐	๑๙,๘๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๔	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุกดีเซลแบบธรรมดา	๕๗๕,๐๐๐ -๑๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕						/	๐	๔๖๐,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๗๕	ครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มหอยโข่งแรงดัน ขนาด ๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ ๑ ชุด	+๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕						/	๐	๔๘,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๑๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘๗๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๒๗.๒๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๖,๕๐๐ บาทคิดเป็น ๗.๖๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท
คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๗๒.๗๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘๐๗,๕๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๕๙,๒๓๐ คิดเป็น
๙๔.๐๒ %

๓. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๖	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๑,๙๓๕,๖๐๐ -๓๑๕,๕๔๕	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๔๒,๔๙๕	๑,๔๗๗,๕๖๐	๑๒	๑๒
๗๗	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒
๗๘	เงินวิทยฐานะ	๘๔,๐๐๐ +๒๕,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๑๐๙,๒๐๐	๑๒	๑๒
๗๙	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๔๓๔,๙๖๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒๙๓,๖๑๕	๑,๑๔๑,๓๔๕	๑๒	๑๒
๘๐	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๗,๒๐๐	๑๒๖,๘๐๐	๑๒	๑๒
๘๑	เงินอื่นๆ	+๖๗,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๖๗,๒๐๐	๑๒	๑๒
๘๒	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	๒๐๐,๐๐๐ +๑๔,๕๗๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๒๑๔,๕๗๐	๑	๑
๘๓	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๙,๕๕๐	๑๐,๔๕๐	๔	๔
๘๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๐๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒,๖๖๒.๕๖	๔๔๗,๓๓๗.๔๔	๑๒	๑๒
๘๕	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๑,๒๐๐	๘,๘๐๐	๑๒	๑๒
๘๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๒,๖๖๔	๗,๓๓๖	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๘๗	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๖,๖๙๐	๑๘,๓๑๐	๑๒	๑๒	
๘๘	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕						/	๓,๖๓๐	๒๖,๓๗๐	๔	๔	
๘๙	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕						/	๓,๓๖๘	๔๖,๖๓๒	๔	๔	
๙๐	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕						/	๑,๔๘๐	๙๘,๕๒๐	๔	๔	
๙๑	ค่าไฟฟ้า	๓๘,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - จ.ค.๖๕						/	๗,๘๐๙.๗๓	๔๐,๑๙๐.๒๗	๑๒	๑๒	
๙๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๔๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - จ.ค.๖๕						/	๑๐,๗๒๓.๑๔	๓๕,๒๗๖.๘๖	๑๒	๑๒	
๙๓	<u>ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ</u> <u>อิเล็กทรอนิกส์</u> จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	๑๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๕						/	๑๐๐	๑๖,๙๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๓๖,๕๕๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๕						/	๓,๐๑๐	๓๓,๕๔๐	๑	๑	
๙๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๒๕,๕๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๕						/	๒,๑๐๐	๒๓,๔๐๐	๑	๑	
๙๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๕๕,๐๐๐ +๒๒,๑๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๕						/	๐	๒๗๗,๑๐๐	๑	๑	
๙๗	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา สุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๕						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๙๘	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๕,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. ๖๕						/	๕๖๐	๓๔,๔๔๐	๑	๑	
๙๙	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันความปลอดภัยรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและอันตราย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	๕,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๕						/	๔๐๖	๑๔,๕๙๔	๑	๑	
๑๐๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.๖๕	/						๐	๐	๑	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๑	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสี ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๕	/						/	๐	๐	๑	๐
๑๐๒	ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๕							/	๑,๔๐๐	๑๕,๖๐๐	๑	๑
๑๐๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๗๗๑,๗๕๐ +๔๑,๔๗๕	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๐	๘๑๓,๒๒๕	๑	๑
๑๐๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง ๖ แห่ง	๑๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๕							/	๑,๔๐๐	๑๕,๖๐๐	๑	๑
๑๐๕	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน กองการศึกษา	๕,๐๐๐ +๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มิ.ย.๖๕							/	๕๕๐๐	๙,๔๕๐	๑	๑
๑๐๖	วัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริม (นม) เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร เสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง /โครงการอาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๑,๖๑๙,๑๘๙	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๙๔,๑๗๙.๕๒	๑,๕๒๕,๐๐๙.๔๘	๓	๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๗	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียนจำนวน ๖ แห่ง	๒,๙๑๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๑๐๑,๖๔๐	๒,๘๑๗,๓๖๐		

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๒๖๒,๕๔๙ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๖.๒๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๐๐ (โอนลด ๑๐,๐๐๐) บาทคิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๐ โครงการ คิดเป็น ๓๔.๓๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๒๖๒,๕๔๙ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙,๕๓๔,๑๑๖.๐๕ คิดเป็น ๙๒.๙๐ %

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	มิ.ย.๖๕						/	๕,๗๗๐	๔,๒๓๐	๒	๑	
๑๐๙	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๕						/	๔๕๐	๔,๕๕๐	๑	๑	
๑๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขและ ปราบปรามปัญหายาเสพติด	+๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค-เม.ย. ๖๕						/	๑๔,๒๕๐	๕,๗๕๐	๑	๑	
๑๑๑	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๕						/	๗๖๘	๕๙,๒๓๒	๑	๑	
๑๑๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๗,๗๕๑	๑๐๒,๒๔๙	๑	๑	
๑๑๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/						๐	๐	๑	๐	
๑๑๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย.๖๕	/						๖๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๑๕	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๕ -ก.ค. ๖๕						/	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๖๕,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๒๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐.๖๒ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็น ๗๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๐๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๗๖,๐๑๑ บาท คิดเป็น ๙๔.๒๖ %

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๖	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๙๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๕						/	๓๓,๕๕๒.๑๕	๕๖,๔๔๗.๘๕	๑๒	๑๒	
๑๑๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื่อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๕	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๑๘	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๕	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๑๙	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๕,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๕						/	๖๘	๑๙,๙๓๒	๑	๑	
๑๒๐	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชน ตำบลหูล่งตะเคียนและดำเนินการ จิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา)	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค.๖๕	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๒๕,๐๐๐ บาท

- ๑.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๖๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๒ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๔๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๖,๓๗๙.๘๕ บาท คิดเป็น ๖๙.๔๔ %

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๑	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๕๙๘,๑๖๐ -๔๒๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๙๗,๒๖๐	๑,๐๗๒,๙๐๐	๑๒	๑๒
๑๒๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	/							๒๔,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๒๓	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๒๔	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๓๘,๔๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๓๗,๘๗๐	๖๐๐,๕๓๐	๑๒	๑๒
๑๒๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๐๐๕	๔๙,๙๙๕	๑๒	๑๒
๑๒๖	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๑๐๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๙,๗๒๐	๑๓๐,๒๘๐	๑๒	๑๒
๑๒๗	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา	๕,๐๐๐ -๕,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๐	๐	๑๒	๑๒
๑๒๘	ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐ +๑,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๕,๐๐๐	๒๖,๕๐๐	๑๒	๑๒
๑๒๙	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐,๐๐๐ +๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑,๗๖๐	๓๖,๒๔๐	๓	๓
๑๓๐	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๒๓๓,๗๕๙ -๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๔๗๙	๑,๑๓๓,๒๘๐	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๑	ค่าจ้างออกแบบถนน	๘๐,๐๐๐ -๘๐,๐๐๐			/						๐	๐	๑	๐	
๑๓๒	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๒๐,๐๐๐ +๒๔,๙๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๑,๕๙๕.๘๘	๔๓,๓๐๔.๑๒	๑๒	๑๒	
๑๓๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๑๐,๐๐๐ +๔,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๓,๙๖๘	๑๐,๐๓๒	๑๒	๑๒	
๑๓๔	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๖๐,๐๐๐ -๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๑๓,๑๕๔.๓๓	๒๘,๘๔๕.๖๗	๑๒	๑๒	
๑๓๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕						/	๒๑๖	๓๙,๗๘๔	๓	๓	
๑๓๖	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐ +๘๖,๑๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕						/	๔,๖๒๖.๗๕	๑๘๑,๔๗๓.๒๕	๓	๓	
๑๓๗	วัสดุก่อสร้าง	๖๐๐,๐๐๐ +๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕						/	๒,๗๖๘.๒๑	๙๙๗,๒๓๑.๗๙	๓	๓	
๑๓๘	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๒,๒๐๐	๒๗,๘๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓๙	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง และการ ใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๙๗,๐๐๐ +๑๗,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๑๕,๔๙๕	๙๘,๕๐๕	๑๒	๑๒	
๑๔๐	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๖๐๐,๐๐๐ -๑๒๗,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕						/	๕๐๐	๔๗๒,๕๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๔ มี.ค.๖๕ มิ.ย.๖๕ ก.ย.๖๕							/	๕๘๐	๗๔,๔๒๐	๔	๔
๑๔๒	ค่าไฟฟ้า	๖๔๔,๔๗๒ +๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑๖,๖๖๐.๓๖	๖๙๗,๘๑๑.๖๔	๑๒	๑๒
๑๔๓	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๕ - ก.ย.๖๕							/	๒๔.๗๒	๘,๙๗๕.๒๘	๑๒	๑๒
๑๔๔	<u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	+๔๓,๕๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๕							/	๐	๔๓,๕๐๐	๑	๑
๑๔๕	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๒๗,๙๐๐	กองช่าง	ก.พ..๖๕							/	๙๐๐	๒๗,๐๐๐	๑	๑
๑๔๖	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๕๐๐,๐๐๐ +๒๗๙,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕							/	๑,๐๐๐	๗๗๘,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๔๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๒๕,๓๓๒	๓๔,๖๖๘	๑	๑
๑๔๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านโคกขาด หมู่ที่ ๙	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๓๖๔.๙๕	๒๔,๖๓๕.๐๕	๑	๑

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๒๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖,๙๕๐,๖๙๑ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๗.๑๔ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๓๕ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๖ โครงการ คิดเป็น ๙๒.๘๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖,๙๒๖,๖๙๑ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖,๖๘๐,๒๑๐.๘๐ บาทคิดเป็น ๙๖.๔๔ %

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ									ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์		
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ						
๑๔๙	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ พร้อมแผนชุมชน	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕							/	๓๘๖	๔,๖๑๔	๑	๑		

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๖๑๔ บาท คิดเป็น ๙๒.๒๘ %

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๐	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬามวย กีฬาฟันดา กีฬา หม้อบ้าน)	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	พ.ค.๖๕	/							๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕	/							๓๐,๐๐๐	๐	๑	๐
๑๕๒	โครงการปรับปรุงลานกีฬาบ้านหูล่ง ตะเคียน หมู่ที่ ๑	๒๘๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	๑	๑
๑๕๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็น ถนนคสล.รอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๒,๐๐๐	๒๙๘,๐๐๐	๑	๑
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้าน โนนรัง	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๔,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๑	๑
๑๕๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๒๗๗,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑	๑
๑๕๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕	๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๑๘๙,๐๐๐	๑	๑
๑๕๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑	๑
๑๕๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้าน ตาต่อน หมู่ที่ ๗	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๑	๑
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านกระทุ่มแทน-บ้าน สายทอง	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านโคกชาด-บ้านกู่ ศิลาชั้นธุ์	๒๓๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑	๑
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๔๑๙,๐๐๐ +๒๘,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	๑	๑
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านโคกรักษ์-บ้าน กระทุ่มแทน	๒๕๕,๐๐๐ -๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕	/							๐	๐	๑	๐
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านโคกรักษ์ต่อจาก จุดเดิมไปทางโรงเรียนรักชาติ ประชาบำรุง	+๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑	๑
๑๖๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่าง บ้านสายทอง-บ้านกระทุ่มแทน	๔๔๐,๐๐๐ -๖๓,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๘,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๑	๑
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๒๕๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๑	๑
๑๖๖	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สทาง นาแซง พร้อมถนนดินยกระดับผิว ทางหินคลุก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๓๓๗,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๐	๓๓๗,๐๐๐	๑	๑ (กั้นเงินกำลัง ดำเนินการ)
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๑๘๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๓,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนนถนนหินคลุก ภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๑๖๒,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๑	๑
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอน ระบบประปาบ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๕	๔๓๐,๐๐๐ +๖๓,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๕							/	๑,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๑	๑

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๙ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๗๓,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐.๕๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๕๙ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท
คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๗ โครงการ คิดเป็น ๘๙.๔๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๔๓,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย
๕,๐๑๔,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๙๙.๔๒ %

๑๐. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๐	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐
๑๗๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕							/	๑,๘๑๓	๓,๑๘๗	๑	๑
๑๗๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระ ราชเสาวนีย์)	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๕							/	๒,๑๒๐	๒,๘๘๐	๑	๑
๑๗๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๕๐.๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖,๐๖๗ บาท คิดเป็น ๖๐.๖๗ %

๑๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๔	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๙๒,๐๐๘	๑๐๗,๙๙๒	๑๒	๑๒	
๑๗๕	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๒๓,๑๙๙	๖,๘๐๑	๑๒	๑๒	
๑๗๖	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๘๙๑,๒๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๓๗๕,๖๐๐	๑๐,๕๑๕,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๑๗๗	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๓๙๔,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๕๔๗,๒๐๐	๓,๘๔๗,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๑๗๘	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๒๖,๐๐๐ +๒,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๑๗๙	เงินสำรองจ่าย	๒๐๐,๐๐๐ +๖๑๐,๔๕๐	กองช่าง	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๒๔,๕๗๐	๗๘๕,๘๘๐	๑๒	๑๒	
๑๘๐	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๗๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕						/	๓๐,๐๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๘๑	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สุขภาพตำบลห้วยตะเคียน	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๕						/	๐	๒๐๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานงบกลาง จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗,๑๒๔,๕๕๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗,๑๒๔,๕๕๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖,๐๓๑,๙๗๓ บาท คิดเป็น ๙๓.๖๒ %

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๒๕๖๕)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๘๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๒ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๑๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๗๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๕๑ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๕๙ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๘๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๔,๗๒๒,๐๐๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๑,๒๘๕,๙๓๖.๑๔ บาท คิดเป็น ๙๓.๗๒ %